

**НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
2014 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН
БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН**

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж худалдан авахаар 13 429,3 сая төгрөгийн 107 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөнөөс 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 4 865,8 сая төгрөгийн 80 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллав. Төсөл арга хэмжээг ангилал тус бүрээр авч үзвэл:
- Албан конторын барилга шинээр барих зардалд 7 483,9 сая төгрөг батлагдсанаас ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу урьдчилгаа болон гүйцэтгэлийг үндэслэн 2 807,2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгов.
 - Барилгын их засварын зардалд 873,1 сая төгрөг батлагдсанаас 794,0 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Барилгын өргөтгөлийн ажлийн зардалд 616,4 сая төгрөг батлагдсанаас 179,7 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Тавилга эд хошил худалдан авах зардалд 350,0 сая төгрөг батлагдсанаас 304,8 төгрөгийн санхүүжилт;
 - Хяналтын камер, цахилгаан халаагуур худалдан авах зардалд 126 ,0 сая төгрөг батлагдсанаас 82,5 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Автомашин худалдан авахад 426 ,0 сая төгрөг батлагдсанаас 332,3 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Автомашины сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах засвар үйлчилгээ хийлгэхэд 44,8 сая төгрөг батлагдсанаас 42,0 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Комьпютер тоног төхөөрөмж худалдан авахад 425,5 сая төгрөг батлагдсанаас 166,8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус ажил гүйцэтгэх болон бараа материал худалдан авах гэрээ болон холбогдох баримт бичгийг үндэслэн олгов.
 - Нийгмийн даатгалын Төв, орон нутгийн байгууллагуудаас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Үнэлгээний хороо байгуулсан тушаал, тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэл, үнэлгээ хийсэн байдал, гэрээ нь хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж хуулийн шаардлага хангасан худалдан авалтын санхүүжилтийг НДҮЗ-ийн 2014 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5 тоот, НДЕГ-ын даргын баталсан хуваарийн дагуу санхүүжилтийг олгож гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллав.
- 1.2. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнээс өөр төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалт зохион байгуулагдаагүй.

- 1.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс 27 төсөл арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:
- Барилга байгууламж барихаар төлөвлөгдсөн Налайх дүүргийн НДХ-н барилгын зураг төсөвийг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас эцэслэн батлагдаагүй, Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын тасгийн барилга нь 2014 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Төсвийн тухай хуулиар Баянзүрх дүүргийн тасгийн барилгыг хэлтэсийн барилга болгон өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор зураг төсөв, газар, техникийн нөхцөл дахин гаргуулж, Нийслэлийн зохих байгууллагаас холбогдох зөвшөөрлийг авч зураг төсөв хийлгэх байгууллагад хүргүүлээд байна. Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын тасгийн барилга барих газар дахин төлөвлөгдөж шинэ газар барихаар тушаал шийдвэр нь гарсан тул холбогдох баримт бичгийг дахин боловсруулахаар ерөнхий төлөвлөгөөний газар хандсан боловч хариу ирүүлээгүй байгаа.
 - Баян-Өлгий аймгийн НДХ-ийн өргөтгөлийн барилгыг шууд худалдан авахад шаардлагатай баримт материал, барилгын үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн төсвийн тодотголд санал хүргүүлээд байна.
 - Ховд аймгийн НДХ-ийн барилгын дулааныг хангах цахилгаан халаагуур худалдан авахаар төлөвлөсөн боловч Ховд аймгийн ЗДТГ, ИТХ-ын тогтоолоор төсвийн байгууллагуудыг төвийн дулаанаар хангах "Эгийн цахилгаан станцад" холбох үүрэг өгөгдсөний дагуу төсвийн тодотголоор нэр төрөл өөрчлүүлэхээр саналаа ХАХНХЯ болон ЭЗЯ-д хүргүүлээд байна.
 - Нийгмийн хамгааллын салбарын Цахим архивийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад 700,0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн бөгөөд Цахим архивын тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах нээлттэй тендер зарласан. Тендерийг нээх хугацаа болоогүй.
 - Эрүүл мэндийн даатгалын ухаалаг "Цахим үнэмлэх тоног төхөөрөмж" худалдан авахад 3 000,0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн ба хэрэгжих хугацаа болоогүй.
- 1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.
- 1.5. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил дутагдал гараагүй.
- 1.6. Худалдан авах ажиллагааны талаар гомдол, санал ирээгүй болно.

Хоёр. Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар

- 2.1. Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагууд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор батлагдсан нарийвчилсан хуваарь, Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 68 тоот тогтоолын дагуу худалдан авалтыг зохион байгуулж гүйцэтгэлд хяналт тавьж санхүүжилтийг олгож, гэрээг дүгнэн ажиллаа.
- 2.2. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр худалдан авах төсөл арга хэмжээг хуулийн хүрээнд зохион байгуулахад Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын

албадын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нарт анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн талаар сургалтын материал, хичээлийг бэлдэн заасан бөгөөд дээрх хичээлийг дотоод сүлжээнд байршуулан ажиллаа. Мөн Нийслэлийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд худалдан авах ажиллагааны анхан шатны мэдлэг олгох, худалдан авах бараа ажил үйлчилгээг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах сургалт семинарыг зохион байгуулан ажиллаа.

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал

- 3.1. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд холбогдох хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу амжилттай зохион байгуулж бараа, ажил, үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр санхүүжилтийг олгож Сангийн сайдын 2012 оны 290 тушаалын дагуу Улсын комиссын акт, гүйцэтгэлийн тайлан, бараа материал хүлээлцсэн акт зэрээр баталгаажуулан ажиллав.

ДАРГА



Ц.УРТНАСАН

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН

маягт 3

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо, хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (төгрөгөөр)	Эрх шилжүүлсэн эсэх/ТЭЗ-н нэр/	Гэрээний үнийн дүн (төгрөгөөр)	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Гэрээ байгуулсан огноо/ШГ, ХА/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					Тайлбар, тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	E-procurement сайтad тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгаар болох, дүгнэх огноо	
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ													
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	13 429 300,0		4 865 753,5									
	Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний барилга шинээр барих үүнээс:	7 483 900,0		3 143 309,5									
1.	Нийгмийн даатгалын салбарын "Цахим төрөлжсөн архив"-ын барилга /Улаанбаатар хот/	1 138 500,0		988 562,7	Нийслэл Өргөө ХХК	НТШ	2013-06-06	2013					2013 оны үлдэгдэл санхүүжилт
2.	Говь-Алтай аймгийн НДХ-ийн барилга	1 283 000,0		908 316,788	Айргийн хад ХХК	НТШ	2014-06-19	2014-03-21	2014-04-04	2014-04-04	2014-06-12	2014-11-01	Гэрээ байгуулагдсан, 2014-06-25 барилгын ажил эхлэв.
3.	Говьсүмбэр аймгийн НДХ	160 700,0			Хөвсгөл аяны Жолоо ХХК	НТШ	2013-09-25	2013-02-21	2014-07-31	2014-07-31	2013-12-18	2014-08-30	Барилга угсралтын үндсэн хийц, гадна ханын ажил гадна цахилгааны ажил хийгдэж дууссан.
4.	Багахангай дүүргийн НДХ	27 000,0		27 000,0	Иргэн Ц.Бавуудорж	ХА							Өргөтгөлийн байр худалдан авсан.
5.	Налайх дүүргийн НДХ	517 400,0											Тендер зарлагдахад шаардлагатай батлагдсан зураг төсөв экспертизээр батлагдан бэлэн болсон.
6.	Баянзүрх дүүргийн НДХ	517 400,0											2014-5-23-ны Монгол улсын төсвийн тодотголоор тасгийн БЗД-н НДХэлтсийн барилга баригдахаар өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор зураг, төсөв дахин хийгдэхээр болов.
7.	Баянгол дүүргийн НДХ	517 400,0											БГД газрын албанаас тасаг барихаар төлөвлөгдсөн газрыг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор техникийн нөхцөлүүдийг дахин авхаар холбогдох байгууллагуудад хандаад байгаа.
8.	Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын тасгийн барилга	61 900,0		54 609,8	Бум констракшн ХХК	НТШ	2013-09-16						2013 оны үлдэгдэл санхүүжилтыг олгов.
9.	Чингэлтэй дүүргийн НДХ	644 200,0		386 681,0									Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шүүхийн 2014 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1750 дугаартай захирамжаар нэмэлт санхүүжилт олгов.
10.	Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын барилга, тохижилт тоног төхөөрөмжийн хамт	2 000 000,0		442 000,0	Алтан зурлага ХХК	НТШ							Нээлттэй тендер шааруулалт ХАХНХЯ-нд эрх шилжсэн.

34.	Баян-Өлгий аймгийн НДХ	10 000,0	10 000,0	Шынбулах ХХК	ШГ	2014-04-05				2014-04-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авсан.	
35.	Булган аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Солонго Тамир ХХК	ХА	2013-03-28				2014-04-15	Тавилга эд хогшил хүлээн авсан.	
36.	Баянхонгор аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Хан Баянхонгор ХХК	ШГ	2014-05-05				2014-05-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авсан.	
37.	Говь-Алтай аймгийн НДХ	15 000,0	14 998,5	Гэрэлт-Үүлэн ХХК	ХА	2014-06-25				2014-07-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авсан.	
38.	Дундговь аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Хөрх Булаг ХХК	ШГ	2014-04-15				2014-05-25	Тавилга эд хогшил хүлээн авав	
39.	Завхан аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Масул тэнгэр ХХК	ШГ	2014-06-23				2014-07-15	Тавилга эд хогшил хүлээн авах хугацаа болоогүй	
40.	Өвөрхангай аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Хаш Хан ХХК	ШГ	2014-05-16				2014-05-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
41.	Өмнөговь аймгийн НДХ	15 000,0	15 000,0	Түмэн Мэлмий ХХК	ХА	2014-07-25		2014-07-18		2014-07-31	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
42.	Сүхбаатар аймгийн НДХ	15 000,0										
43.	Сэлэнгэ аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	БСБ	ШГ	2014-05-26				2014-06-05	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
44.	Хөвсгөл аймгийн НДХ	5 000,0	5 000,0	Тэргүүн Сонголт ХХК	ШГ	2014-05-16				2014-05-25	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
45.	Хэнтий аймгийн НДХ	15 000,0	15 000,0	Алсын Солонго ХХК	ХА	2014-05-21		2014-05-08		2014-05-15	2014-06-15	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
46.	Дархан-Уул аймгийн НДХ	15 000,0	14 824,0	БСБ электронткс ХХК	ХА	2014-04-08		2013-03-21		2014-04-02	2014-04-29	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
47.	Говьсүмбэр аймгийн НДХ	15 000,0	14 992,1	БСБ электронткс ХХК	ХА	2014-05-12		2014-04-18		2014-05-07	2014-05-16	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
48.	Багахангай дүүргийн НДХ	8 500,0	8 500,0	Уудам хангай ХХК	ШГ	2014-05-30				2014-06-05	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
49.	Баянгол дүүргийн НДХ	15 000,0	15 000,0	Ворлд Оффис Монгол ХХК	ХА	2014-06-13		2014-06-02		2014-06-26	Их засвар хийж дууссаны дараа Тавилга эд хогшилыг худалдан авна.	
50.	Баянзүрх дүүргийн НДХ	15 000,0	15 000,0	Их баян тулгатан ХХК	ХА	2014-04-16		2014-04-01		2014-04-07	2014-04-27	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
51.	Хан-Уул дүүргийн НДХ	10 000,0	10 000,0	БСБ Трейдинг ХХК	ШГ	2014-05-16				2014-05-16	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
52.	Сонгинохайрхан дүүргийн НДХ	10 000,0	10 000,0	Юбас Монголиа ХХК	ШГ	2014-04-25				2014-05-25	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
53.	Сүхбаатар дүүргийн НДХ	20 000,0	20 000,0	Гео Ган Дөл ХХК	ХА	2014-04-18		2014-04-01		2014-04-07	2014-05-05	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
54.	Чингэлтэй дүүргийн НДХ	20 000,0	20 000,0	Сүмчин ХХК	ХА	2014-04-30		2014-04-16		2014-04-23	2014-05-10	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
55.	Налайх дүүргийн НДХ	8 000,0									Шинэ барилга баригдаж дууссаны дараа худалдан авна.	
56.	Багануур дүүргийн НДХ	8 000,0	8 000,0	БСБ Трейдинг	ШГ	2014-05-08				2014-05-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.	
57.	НДҮЗөвлөл	15 000,0	14 950,0	Их талын гэгээ ХХК	ХА	2014-05-02		2014-04-18		2014-04-25	2014-05-02	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
58.	МТСТөв	12 000,0										
59.	Хяналт шалгалтын газрын тоног төхөөрөмж /НДЕГ/	26 859,5	26 847,5	БСБ Трейдинг ХХК	ХА	2014-04-18		2014-04-04		2014-04-11	2014-04-30	Тавилга эд хогшил хүлээн авав.
60.	Сургалтын танхим төслийн багийн тавилга эд хогшил /НДЕГ/	36 640,5	36 638,4	БСБ Трейдинг ХХК								


	Хяналтын камер, цахилгаан халаагуур Үүнээс:	126 000,0		82 508,1									
61.	Баян-Өлгий аймгийн НДХ	2 000,0		2 000,0	Керей Хоршоо	ШГ	2014-05-25					2014-05-25	Цахилгаан үүсгүүрийг хүлээн авав.
62.	Баянхонгор аймгийн НДХ	1 000,0											
63.	Дорноговь аймгийн НДХ	6 000,0		6 000,0	ЦЦАМ ХХК	ШГ	2014-05-15					2014-06-05	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
64.	Дорноговь аймгийн НДХ	1 500,0		1 500,0	ЦЦАМ ХХК	ШГ							Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
65.	Дорнод аймгийн НДХ	6 900,0		6 900,0	Баян Түмэн-Өргөө ХХК	ШГ						2014-06-01	Шугам хоолойн засварын ажлыг дуусган хүлээн авсан.
66.	Дундговь аймгийн НДХ	3 000,0		3 000,0	Хөрх Булаг ХХК	ШГ	2014-04-15					2014-05-25	Чанга яригч дагалдах хэрэгсэлийг хүлээн авсан
67.	Өвөрхангай аймгийн НДХ	1 100,0		1 100,0	Модсем ХХК	ШГ	2014-05-12					2014-05-25	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
68.	Өмнөговь аймгийн НДХ	3 300,0		3 300,0	Юу Эс Би ХХК	ШГ	2014-08-27					2014-09-05	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
69.	Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын тасаг	1 100,0		1 100,0	Юу Эс Би ХХК	ШГ	2014-08-27					2014-09-05	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
70.	Сүхбаатар аймгийн НДХ	1 000,0		1 000,0	Мастер дизайн ХХК	ШГ	2014-05-14					2014-05-14	Зургын аппарат хүлээн авав.
71.	Сэлэнгэ аймгийн НДХ	2 100,0		2 100,0	Ноёлог авто ХХК	ШГ	2014-05-26					2014-06-05	Кондейшн хүлээн авав.
72.	Увс аймгийн НДХ	500,0		500,0	Ундрах Оюу Дэлгэрэх ХХК	ШГ	2014-05-26					2014-06-01	Чанга яригч хүлээн авав.
73.	Ховд аймгийн НДХ	20 000,0											Ховд аймгийн ИТХ албан даалгавараар цахилгаан халаагуур ашиглахыг хоргилсон тул төсвийн тодотголоор өөрчлөгдөнө.
74.	Хэнтий аймгийн НДХ	1 500,0		1 500,0	Алсын Солонго	ШГ	2014-05-21					2014-06-15	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
75.	Баянгол дүүргийн НДХ	2 500,0		2 500,0	Батханбилэгт ХХК	ШГ	2014-06-23					2014-06-30	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
76.	Чингэлтэй дүүргийн НДХ	9 000,0		9 000,0	Арина ХХК	ШГ	2014-05-12					2014-06-12	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
77.	Багануур дүүргийн НДХ	2 700,0		2 700,0	Номт Марал ХХК	ШГ	2014-05-08					2014-05-20	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
78.	Багахангай дүүргийн НДХ	4 900,0		4 900,0	Очир газар ХХК	ШГ	02014-06-23					2014-07-10	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
79.	НДЕГ	3 700,0		3 514,5	Алтан-Ус ХХК	ШГ	2014-06-06					2014-06-30	Грашийн хаалгыг гүйцэтгүүлэн хүлээн авав.
80.	НДЕГ	22 200,0											Хугацаа болоогүй
81.	МТТөв	30 000,0		29 893,6	Квант сервис ХХК	ХА	2014-05-09		2014-04-21		2014-05-01	2014-05-30	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав.
	Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын автомашины парк шинэчлэл.Үүнээс:	426 000,0		332 300,0									
82.	НДЕГ	92 000,0				НТШ			2014-07-22				Нээлттэй тендер зарлагдсан хугацаа болоогүй
83.	НДЕГ	40 700,0		40 700,0	Монгол Хьюандай ХК	ХА	2014-05-26		2014-05-12		2014-05-19	2014-06-01	Автомашиныг хүлээн авав.
84.	ННДГ	40 700,0		39 000,0	Киа моторс Монгол ХХК	ХА	2014-06-24		2014-06-04		2014-04-17	2014-06-25	Автомашиныг хүлээн авав.
85.	Баянгол дүүргийн НДХ	51 300,0		51 300,0	Монгол Хьюандай ХХК	ШГ	2014-04-21						Автомашиныг хүлээн авав.

86.	Архангай аймгийн НДХ	40 500,0	40 500,0	Монгол Хьюандай ХХК	ХА	2014-06-30		2013-06-13		2014-06-23	2014-07-10	Автомашиньг хүлээн авсан.
87.	Багахангай дүүргийн НДХ	28 100,0	28 100,0	UBTTS ХХК	ХА	2014-04-07		2014-03-20		2014-04-01	2014-04-20	Автомашиньг хүлээн авсан.
88.	Сүхбаатар дүүргийн НДХ	40 700,0	40 700,0	Монгол Хьюандай ХХК	ХА	2014-06-04		2014-05-14			2014-06-25	Автомашиньг хүлээн авав.
89.	Дархан-Уул аймгийн НДХ	40 700,0	40 700,0	Монгол Хьюандай ХХК	ХА	2014-06-14		2014-05-27			2014-06-20	Автомашиньг хүлээн авав.
90.	Ховд аймгийн НДХ	51 300,0	51 300,0	Монгол Хьюандай ХХК	НТШ	2014-06-19		2014-05-02	2014-05-02		2014-06-25	Автомашиньг хүлээн авав.
	Автомашинь сэлбэг хэрэгсэл. Үүнээс:	44 800,0	42 000,0									
91.	Булган аймгийн НДХ	2 100,0	2 100,0	Авто Мастер Төв ХХК	ШГ	2014-04-18					2014-05-10	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
92.	Баянхонгор аймгийн НДХ	9 000,0	9 000,0	Хан Баянхонгор	ШГ	2014-05-05					2014-05-30	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
93.	Говь-Алтай аймгийн НДХ	1 500,0	1 500,0	Хэрлэн Хөгжил ХХК	ШГ	2014-04-24			2014-04-24		2014-05-10	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
94.	Дорноговь аймгийн НДХ	3 500,0	3 500,0	Ганган зээрд	ШГ	2014-05-07					2014-05-30	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
95.	Өвөрхангай НДХ	5 500,0	5 500,0	ДСА ХХК	ШГ	2014-05-12					2014-05-20	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
96.	Сүхбаатар аймгийн НДХ	2 100,0	2 100,0	Си энд Пи Эс ХХК	ШГ	2014-06-06					2014-06-20	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
97.	Сэлэнгэ аймгийн НДХ	1 600,0	1 600,0	ЦАД ХХК	ШГ	2014-05-26					2014-07-01	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
98.	Төв аймгийн НДХ	1 500,0	1 500,0	Шинэ Эрин Шийдэл ХХК	ШГ	2014-05-01					2014-06-15	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
99.	Увс аймгийн НДХ	1 900,0	1 900,0	Ундрах Оюу Дэлгэрэх ХХК	ШГ	2014-02-11					2014-0-28	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
100.	Ховд аймгийн НДХ	1 300,0										
101.	Орхон аймгийн НДХ	2 200,0	2 200,0	Орхон Баянхангай ХХК	ШГ	2014-04-25					2014-05-02	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
102.	ННДГ	2 000,0	2 000,0	Монгол Хьюандай ХХК								Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
103.	Багануур дүүргийн НДХ	6 900,0	6 900,0	Авто Ундрал ХХК	ХА	2014-01-22					2014-01-22	Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав.
104.	Багахангай дүүргийн НДХ	1 500,0										
105.	Баянгол дүүргийн НДХ	2 200,0	2 200,0	Монгол Хьюандай Автоматив ХХК	ШГ	2014-06-16					2014-06-25	Их Засварын ажлыг хийлгэн хүлээн авсан
106.	Цахим архивийн тоног төхөөрөмж /НДЕГ/	700 000,0			НТШ			2014-07-22				Нээлттэй тендер зарласан хугацаа болоогүй
107.	Эрүүл мэндийн даатгалын ухаалаг "Цахим үнэмлэх тоног төхөөрөмж	3 000 000,0										Хугацаа болоогүй

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

Ц.УРТНАСАН

ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЧИМЭГ