

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛСЭН 2014 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 3 БАЙДЛААР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН

маягт 3

| № | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо, хэмжээ, хүчин чадал | Батлагдсан төсөвт өртөг (төгрөгөөр) | Эрх шилжүүлсэн эсэх/ГЕЗ-н нэр/ | Гэрээний үнийн дүн (төгрөгөөр) | Гүйцэтгэгчийн нэр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Гэрээ байгуулсан огноо/ШГ, ХА/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | | | | | Тайлбар, тодруулга |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | E-procurement сайтад тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо | Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгаар болох, дүгнэх огноо | |
| | НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | | | | | | | | | |
| | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 13 429 300,0 | | 2 621 432,034 | | | | | | | | | |
| | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний барилга шинээр барих үүнээс: | 7 483 900,0 | | 1 702 115,416 | | | | | | | | | |
| 1. | Нийгмийн даатгалын салбарын "Цахим төрөлжсөн архив"-ын барилга /Улаанбаатар хот/ | 1 138 500,0 | | 600 000,000 | Нийслэл Өргөө ХХК | НТШ | 2013-06-06 | 2013 | | | | | 2013 оны үлдэгдэл санхүүжилт |
| 2. | Говь-Алтай аймгийн НДХ-ийн барилга | 1 283 000,0 | | 454 158,394 | Айргийн хад ХХК | НТШ | 2014-06-19 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-06-12 | 2014-11-01 | Гэрээ байгуулагдсан.2014-06-25 барилгын ажил эхлэв. |
| 3. | Говьсүмбэр аймгийн НДХ | 160 700,0 | | | | | | | | | | | |
| 4. | Багахангай дүүргийн НДХ | 27 000,0 | | 27 000,000 | Иргэн Ц.Бавуудорж | ХА | | | | | | | Өргөтгөлийн байр худалдан авсан. |
| 5. | Налайх дүүргийн НДХ | 517 400,0 | | | | | | | | | | | Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас бариогын зурагт өөрчлөлт оруулсанаас зураг төсвийн ажил дахин боловсруулагдаж экспертизээр батлагдахаар хүлээгдэж байгаа |
| 6. | Баянзүрх дүүргийн НДХ | 517 400,0 | | | | | | | | | | | 2014-5-23-ны Монгол улсын төсвийн тодотголоор тасгийн БЗД-н НДХэлтсийн барилга баригдахаар өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор зураг,төсөв дахин хийгдэхээр болов. |
| 7. | Баянгол дүүргийн НДХ | 517 400,0 | | | | | | | | | | | БГД газрын албанаас тасаг барихаар төлөвлөгдсөн газрыг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор техникийн нөхцөлүүдийг дахин авхаар холбогдох байгууллагуудад хандаад байгаа. |
| 8. | Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын тасгийн барилга | 61 900,0 | | 54 609,849 | Бум констракшн ХХК | НТШ | 2013-09-16 | | | | | | 2013 оны үлдэгдэл санхүүжилтыг олгов. |
| 9. | Чингэлтэй дүүргийн НДХ | 644 200,0 | | 386 651,020 | | | | | | | | | Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шүүгчийн 2014 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1750 дугаартай захирамжаар нэмэлт санхүүжилт олгов. |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-------------|-------------------------|----|------------|--|------------|--|------------|------------|--|
| | Хяналтын камер, цахилгаан халаагуур Үүнээс: | 126 000,0 | | 73 208,100 | | | | | | | | | |
| 61. | Баян-Өлгий аймгийн НДХ | 2 000,0 | | 2 000,000 | Керей Хоршоо | ШГ | 2014-05-25 | | | | | 2014-05-25 | Цахилгаан үүсгүүрийг хүлээн авав. |
| 62. | Баянхонгор аймгийн НДХ | 1 000,0 | | | | | | | | | | | |
| 63. | Дорноговь аймгийн НДХ | 6 000,0 | | 6 000,000 | ЦЦАМ ХХК | ШГ | 2014-05-15 | | | | | 2014-06-05 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 64. | Дорноговь аймгийн НДХ | 1 500,0 | | 1 500,000 | ЦЦАМ ХХК | ШГ | | | | | | | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 65. | Дорнод аймгийн НДХ | 6 900,0 | | 6 900,000 | Баян Түмэн-Өргөө ХХК | ШГ | | | | | | 2014-06-01 | Шугам хоолойн засварын ажлыг дуусган хүлээн авсан. |
| 66. | Дундговь аймгийн НДХ | 3 000,0 | | 3 000,000 | Хөрх Булаг ХХК | ШГ | 2014-04-15 | | | | | 2014-05-25 | Чанга яригч дагалдах хэрэгсэлийг хүлээн авсан |
| 67. | Өвөрхангай аймгийн НДХ | 1 100,0 | | 1 100,000 | Модсем ХХК | ШГ | 2014-05-12 | | | | | 2014-05-25 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 68. | Өмнөговь аймгийн НДХ | 3 300,0 | | | | | | | | | | | Цогт-Цэцийн тасгийн барилга ашиглалтанд орсоны дараа худалдан авалтыг зохион байгуулна. |
| 69. | Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын тасаг | 1 100,0 | | | | | | | | | | | |
| 70. | Сүхбаатар аймгийн НДХ | 1 000,0 | | 1 000,000 | Мастер дизайн ХХК | ШГ | 2014-05-14 | | | | | 2014-05-14 | Зургын аппарат хүлээн авав. |
| 71. | Сэлэнгэ аймгийн НДХ | 2 100,0 | | 2 100,000 | Ноёлог авто ХХК | ШГ | 2014-05-26 | | | | | 2014-06-05 | Кондейшн хүлээн авав. |
| 72. | Увс аймгийн НДХ | 500,0 | | 500,000 | Ундрах Оюу Дэлгэрэх ХХК | ШГ | 2014-05-26 | | | | | 2014-06-01 | Чанга яригч хүлээн авав. |
| 73. | Ховд аймгийн НДХ | 20 000,0 | | | | | | | | | | | Ховд аймгийн ИТХ албан даалгавараар цахилгаан халаагуур ашиглахыг хоргилсон тул төсвийн тодотголоор өөрчлөгдөнө. |
| 74. | Хэнтий аймгийн НДХ | 1 500,0 | | 1 500,000 | Алсын Солонго | ШГ | 2014-05-21 | | | | | 2014-06-15 | |
| 75. | Баянгол дүүргийн НДХ | 2 500,0 | | 2 500,000 | Батханбилэгт ХХК | ШГ | 2014-06-23 | | | | | 2014-06-30 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 76. | Чингэлтэй дүүргийн НДХ | 9 000,0 | | 9 000,000 | Arina ХХК | ШГ | 2014-05-12 | | | | | 2014-06-12 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 77. | Багануур дүүргийн НДХ | 2 700,0 | | 2 700,000 | Номт Марал ХХК | ШГ | 2014-05-08 | | | | | 2014-05-20 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| 78. | Багахангай дүүргийн НДХ | 4 900,0 | | | | | | | | | | | Өргөтгөлийн байр ашиглалтанд орсоны дараа худалдан авалтыг зохион байгуулна. |
| 79. | НДЕГ | 3 700,0 | | 3 514,500 | Алтан-Ус ХХК | ШГ | 2014-06-06 | | | | | | Грашийн хаалгыг гүйцэтгүүлэн хүлээн авав. |
| 80. | НДЕГ | 22 200,0 | | | | | | | | | | | Хугацаа болоогүй |
| 81. | МТТөв | 30 000,0 | | 29 893,600 | Квант сервис ХХК | ХА | 2014-05-09 | | 2014-04-21 | | 2014-05-01 | 2014-05-30 | Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авав. |
| | Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын автомашины парк шинэчлэл.Үүнээс: | 426 000,0 | | 291 800,000 | | | | | | | | | |
| 82. | НДЕГ | 92 000,0 | | | | | | | | | | | |
| 83. | НДЕГ | 40 700,0 | | 40 700,000 | Монгол Хьюандай ХК | ХА | 2014-05-26 | | 2014-05-12 | | 2014-05-19 | 2014-06-01 | Автомашиныг хүлээн авав. |
| 84. | ННДГ | 40 700,0 | | 39 000,000 | Киа моторс Монгол ХХК | ХА | 2014-06-24 | | 2014-06-04 | | 2014-04-17 | 2014-06-25 | Автомашиныг хүлээн авав. |
| 85. | Баянгол дүүргийн НДХ | 51 300,0 | | 51 300,000 | Монгол Хьюандай ХК | ШГ | 2014-04-21 | | | | | | Автомашиныг хүлээн авав. |
| 86. | Архангай аймгийн НДХ | 40 500,0 | | | | ХА | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|------------|--|-----|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 87. | Багахангай дүүргийн НДХ | 28 100,0 | 28 100,000 | UBTTS ХХК | ХА | 2014-04-07 | | 2014-03-20 | | 2014-04-01 | 2014-04-20 | Автомашиньг хүлээн авсан. |
| 88. | Сүхбаатар дүүргийн НДХ | 40 700,0 | 40 700,000 | Монгол Хьюандай ХХК | ХА | 2014-06-04 | | 2014-05-14 | | | 2014-06-25 | Автомашиньг хүлээн авав. |
| 89. | Дархан-Уул аймгийн НДХ | 40 700,0 | 40 700,000 | Монгол Хьюандай ХХК | ХА | 2014-06-14 | | 2014-05-27 | | | 2014-06-20 | Автомашиньг хүлээн авав. |
| 90. | Ховд аймгийн НДХ | 51 300,0 | 51 300,000 | Монгол Хьюандай ХХК | НТШ | 2014-06-19 | | 2014-05-02 | 2014-05-02 | | 2014-06-25 | Автомашиньг хүлээн авав. |
| Автомашинь сэлбэг хэрэгсэл: | | 44 800,0 | 42 000,000 | | | | | | | | | |
| 91. | Булган аймгийн НДХ | 2 100,0 | 2 100,000 | Авто Мастер Төв ХХК | ШГ | 2014-04-18 | | | | | 2014-05-10 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 92. | Баянхонгор аймгийн НДХ | 9 000,0 | 9 000,000 | Хан Баянхонгор ХХК | ШГ | 2014-05-05 | | | | | 2014-05-30 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 93. | Говь-Алтай аймгийн НДХ | 1 500,0 | 1 500,000 | Хэрлэн Хөгжил ХХК | ШГ | 2014-04-24 | | | 2014-04-24 | | 2014-05-10 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 94. | Дорноговь аймгийн НДХ | 3 500,0 | 3 500,000 | Ганган зээрд | ШГ | 2014-05-07 | | | | | 2014-05-30 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 95. | Өвөрхангай НДХ | 5 500,0 | 5 500,000 | ДСА ХХК | ШГ | 2014-05-12 | | | | | 2014-05-20 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 96. | Сүхбаатар аймгийн НДХ | 2 100,0 | 2 100,000 | Си энд Пи Эс" ХХК | ШГ | 2014-06-06 | | | | | 2014-06-20 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 97. | Сэлэнгэ аймгийн НДХ | 1 600,0 | 1 600,000 | ЦАД ХХК | ШГ | 2014-05-26 | | | | | 2014-07-01 | |
| 98. | Төв аймгийн НДХ | 1 500,0 | 1 500,000 | Шинэ Эрин Шийдэл ХХК | ШГ | 2014-05-01 | | | | | 2014-06-15 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 99. | Увс аймгийн НДХ | 1 900,0 | 1 900,000 | Ундрах Оюу Дэлгэрэх ХХК | ШГ | 2014-02-11 | | | | | 2014-0-28 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 100. | Ховд аймгийн НДХ | 1 300,0 | | | | | | | | | | |
| 101. | Орхон аймгийн НДХ | 2 200,0 | 2 200,000 | Орхон Баян хангай ХХК | ШГ | 2014-04-25 | | | | | 2014-05-02 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 102. | ННДГ | 2 000,0 | 2 000,000 | Монгол Хьюандай ХХК | | | | | | | | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 103. | Багануур дүүргийн НДХ | 6 900,0 | 6 900,000 | Авто Ундрал ХХК | ХА | 2014-01-22 | | | | | 2014-01-22 | Засварын ажлыг дуусган хүлээн авав. |
| 104. | Багахангай дүүргийн НДХ | 1 500,0 | | | | | | | | | | |
| 105. | Баянгол дүүргийн НДХ | 2 200,0 | 2 200,000 | Монгол Хьюандай Автоматив ХХК | ШГ | 2014-06-16 | | | | | 2014-06-25 | |
| 106. | Цахим архивийн тоног төхөөрөмж /НДЕГ/ | 700 000,0 | | | | | | | | | | Барилга ашиглалтанд ороогүй байгаа тул худалдан авах ажиллагаа хойшлогдсон |
| 107. | Эрүүл мэндийн даатгалын ухаалаг "Цахим үнэмлэх тоног төхөөрөмж | 3 000 000,0 | | | | | | | | | | Хугацаа болоогүй |

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.УРТНАСАН

Ч.ЧУЛУУНЧИМЭГ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж худалдан авахаар 13 429,3 сая төгрөгийн 107 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөнөөс 2014 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 2 621,4 сая төгрөгийн 72 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллав . Төсөл арга хэмжээг ангилал тус бүрээр авч үзвэл:
 - Албан конторын барилга шинээр барих зардалд 7 483,9 сая төгрөг батлагдсанаас ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу урьдчилгаа болон гүйцэтгэлийг үндэслэн 1 702,1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгов.
 - Барилгын их засварын зардалд 873,1 сая төгрөг батлагдсанаас 248,7 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Барилгын өргөтгөлийн ажлийн зардалд 616,4 сая төгрөг батлагдсанаас 179,7 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Тавилга эд хошил худалдан авах зардалд 350,0 сая төгрөг батлагдсанаас 238,2 төгрөгийн санхүүжилт;
 - Хяналтын камер, цахилгаан халаагуур худалдан авах зардалд 126 ,0 сая төгрөг батлагдсанаас 73,2 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Автомашин худалдан авахад 426 ,0 сая төгрөг батлагдсанаас 291,8 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Автомашины сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах засвар үйлчилгээ хийлгэхэд 44,8 сая төгрөг батлагдсанаас 42,2 сая төгрөгийн санхүүжилт;
 - Компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авахад 425,5 сая төгрөг батлагдсанаас 25,5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус ажил гүйцэтгэх болон бараа материал худалдан авах гэрээ болон холбогдох баримт бичгийг үндэслэн олгов.
 - Нийгмийн даатгалын Төв, орон нутгийн байгууллагуудаас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Үнэлгээний хороо байгуулсан тушаал, тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэл, үнэлгээ хийсэн байдал, гэрээ нь хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж хуулийн шаардлага хангасан худалдан авалтын санхүүжилтийг НДҮЗ-ийн 2014 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 5 тоот, НДЕГ-ын даргын баталсан хуваарийн дагуу санхүүжилтийг олгож гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллав.

- 1.2. 2014 онд нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнээс өөр төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалт зохион байгуулагдаагүй.
- 1.3. 2014 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс хэрэгжээгүй 30 төсөл арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Үүнд:
- Барилга байгууламж барихаар төлөвлөгдсөн Налайх дүүргийн НДХ-н барилгын зураг төсөв Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас хэлтсийн барилгын стандарт шаардлага хангаагүй гэж үзэн зургийг дахин боловсруулж дуусаад байна. Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын тасгийн барилга нь 2014 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Монгол Улсын төсвийн тухай хуулиар Баянзүрх дүүргийн хэлтэсийн барилга барихаар өөрчлөгдсөн тул зураг төсөв, газар, техникийн нөхцөл дахин гаргуулахаар Нийслэлийн зохих байгууллагуудад хандаад байна. Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын тасгийн барилга барих газар дахин төлөвлөгдөж шинэ газар барихаар тушаал шийдвэр нь гарсан тул холбогдох баримт бичгийг дахин боловсруулахаар ерөнхий төлөвлөгөөний газар хандсан боловч хариу ирүүлээгүй байгаа. ННДГ-ын барилгын тендер шалгаруулалтыг ХАХНХЯ эрхийг шилжүүлэн зарласан одоогоор гүйцэтгэгч тодроогүй, тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа.
 - Архангай аймгийн НДХ-н барилгын их засварын ажлын Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд нээлт хийх гүйцэтгэгчийг шалгаруулах хуулийн хугацаа болоогүй.
 - Баян-Өлгий аймгийн НДХ-н өргөтгөлийн барилгыг шууд худалдан авах зөвшөөрөл олгуулахаар НДҮЗ-д хүсэлт уламжилсан.
 - Ховд аймгийн НДХ-н барилгын дулааныг хангах цахилгаан халаагуур худалдан авахаар төлөвлөсөн боловч Ховд аймгийн ЗДТГ, ИТХ-ын тогтоолоор төсвийн байгууллагуудыг төвийн дулаанаар хангах “Эгийн цахилгаан станцад” холбох үүрэг өгөгдсөний дагуу худалдан авалт зохион байгуулагдаагүй.
 - Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын ажлын компьютер, сервер, хэвлэгч хуулагч зэргийг худалдан авахаар нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд шалгаруулалтыг зохион байгуулах хуулийн хугацаа болоогүй зэрэг шалтааны улмаас 2014 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар дээрх төсөл арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй байна.
 - Нийгмийн хамгааллын салбарын Цахим архивийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад 700,0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн боловч Цахим архивын барилгын ажил дуусгавар болох болоогүй тул худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаагүй.
 - Эрүүл мэндийн даатгалын ухаалаг "Цахим үнэмлэх тоног төхөөрөмж худалдан авахад 3 000,0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн ба хэрэгжих хугацаа болоогүй.

- 1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.
- 1.5. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил дутагдал гараагүй.
- 1.6. Худалдан авах ажиллагааны талаар гомдол, санал гараагүй.

Хоёр. Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар

- 2.1. Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагууд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор батлагдсан нарийвчилсан хуваарь, Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 68 тоот тогтоолын дагуу худалдан авалтыг зохион байгуулж гүйцэтгэлд хяналт тавьж санхүүжилтыг олгож, гэрээг дүгнэн ажиллаа.
- 2.2. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр худалдан авах төсөл арга хэмжээг хуулийн хүрээнд зохион байгуулахад Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын албадын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нарт анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн талаар сургалтын материал, хичээлийг бэлдэн заасан бөгөөд дээрх хичээлийг дотоод сүлжээнд байршуулан ажиллаа. Мөн Нийслэлийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд худалдан авах ажиллагааны анхан шатны мэдлэг олгох, худалдан авах бараа ажил үйлчилгээг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах сургалт семинарыг зохион байгуулан ажиллаа.

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал

- 3.1. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд холбогдох хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу амжилттай зохион байгуулж бараа, ажил, үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр санхүүжилтийг олгож Сангийн сайдын 2012 оны 290 тушаалын дагуу Улсын комиссын акт, гүйцэтгэлийн тайлан, бараа материал хүлээлцсэн акт зэрээр баталгаажуулан ажиллав.
- 3.2. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт тайлагналтын явцад Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны газрын e-procurement.mn сайтын хэвийн ажиллагааг жигд болгох, програмын нэмэлт өөрчлөлт, ажиллах зааварчилгааг боловсронгуй болгож нийтэд мэдээлэх.

ДАРГА  Ц.УРТНАСАН

